

Додаток 5
до Положення про Бюджет
участі Слобожанської
селищної територіальної
громади

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади

на 01 липня 2019 року
(звітний період)

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			Стан реалізації
				План	Факт	Залишок станом на кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	Розділи сміття, щоб покращити життя!	1. Розробка наочної агітації (Квітень) 2. Формування, заключення договорів (Квітень) 3. Отримання замовленої продукції (Квітень) 4. Розповсюдження наочної агітації з сортування сміття та проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи з населенням громади щодо правил сортування сміття (Травень – Червень)	12 180,00	0,00	12 180,00	Розроблено макети наочної агітації; Проводяться роботи по укладенню договорів на виготовлення рекламної продукції

2	12	Літній кінотеатр в Слобожанському	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель (Квітень)	68 353,00	68 353,00	68 353,00	Проект реалізовано
			2. Виконання зобов'язань за договорами (Травень)				
			3. Підготовка документів до фінансування (Травень)				
3	10	Будівництво спортивно-дитячого майданчика	1. Підготовка документації (Липень)	98 832,00	0,00	98 832,00	Ведуться підготовчі роботи по укладанню договорів по закупці необхідного обладнання
			2. Проведення процедури закупівлі (Серпень)				
			3. Монтажні роботи (Вересень)				
4	14	Естетичне облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по вул. В. Сухомлинського, 52	1. Проведення перемовин з власником щодо передачі башти у комунальну власність (Червень)	99 050,00	0,00	99 050,00	Рішенням Слобожанської селищної ради від 27 червня 2019 року №2040-38/VII було прийнято у комунальну власність водонапірну башту
			2. Проведення технічного огляду башти (Серпень)				
			3. Облаштування башти (Вересень)				
5	3	Квітуха Україна, щастя для дитини!	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель (Квітень)	55 665,00	0,00	55 665,00	Ведуться підготовчі роботи по розчищенню територій під квітники від пнів
			2. Виконання зобов'язань за договорами (Червень)				

			3. Підготовка документів до фінансування (Жовтень)				
6	11	Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги с. Степове	1.Підготовка документації (Липень)	96 600,00	0,00	96 600,00	Ведуться підготовчі роботи
			2.Проведення процедури закупівлі (Серпень)				
			3.Монтажні роботи (Вересень)				
7	8	Полив зелених куточків школи	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель (Квітень)	68 967,00	0,00	68 967,00	Ведуться підготовчі роботи по розчищенню територій під квітники від пнів
			2.Виконання зобов'язань за договорами (Травень)				
			3.Підготовка документів до фінансування (Травень)				
8	6	Телевізійна студія	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель (Квітень)	59 951,00	59 951,00	59 951,00	Проект реалізований
			2.Виконання зобов'язань за договорами (Травень)				
			3.Підготовка документів до фінансування (Травень)				
9	1	Квітни, рідна школо	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель (Квітень)	67 995,00	0,00	67 995,00	Ведуться підготовчі роботи по розчищенню територій під квітники від пнів
			2. Виконання зобов'язань за договорами (Червень)				

			3. Підготовка документів до фінансування (Жовтень)				
10	5	Зелені куточки школи	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель (Квітень) 2. Виконання зобов'язань за договорами (Червень) 3. Підготовка документів до фінансування (Жовтень)	80 100,00	0,00	80 100,00	Ведуться підготовчі роботи по розчищенню територій під квітники від пнів
11	4	А з нашого вікна...	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель (Квітень) 2. Виконання зобов'язань за договорами (Червень) 3. Підготовка документів до фінансування (Жовтень)	51 510,00	0,00	51 510,00	Ведуться підготовчі роботи по розчищенню територій під квітники від пнів
12	2	Встановлення біотуалетів на території Слобожанської ОТГ	1.Пошук альтернативних варіантів встановлення громадських вбиральнь (Квітень - Грудень)	68 360,00	0,00	68 360,00	Ведуться організаційні заходи з пошуку альтернативи реалізації проекту