

Додаток 5
до Положення про Бюджет
участі Слобожанської
селищної територіальної
громади

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади

на 01 жовтня 2019 року

(звітний період)

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			Стан реалізації
				План	Факт	Залишок станом на кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	Розділи сміття, щоб покращити життя!	1. Розробка наочної агітації	12 180,00	12 180,00	0,00	Проект реалізовано
			2. Формування, заключення договорів				
			3. Отримання замовленої продукції				
			4. Розповсюдження наочної агітації з сортування сміття та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням громади щодо правил сортування сміття				
2	12	Літній кінотеатр в Слобожанському	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель	68 353,00	68 353,00	0,00	Проект реалізовано
			2. Виконання зобов'язань за договорами				

			3.Підготовка документів до фінансування				
3	10	Будівництво спортивно-дитячого майданчика	1.Підготовка документації	98 832,00	0,00	98 832,00	Обладнання знаходиться на стадії виготовлення. Укладено договори на закупівлю обладнання
			2.Проведення процедури закупівлі				
			3.Монтажні роботи				
4	14	Естетичне облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по вул. В. Сухомлинського, 52	1.Проведення перемовин з власником щодо передачі башти у комунальну власність	99 050,00	0,00	99 050,00	Рішенням Слобожанської селищної ради від 27 червня 2019 року №2040-38/VII водонапірну башту прийнято у комунальну власність громади. Проводяться роботи з технічного огляду башти
			2. Проведення технічного огляду башти				
			3. Облаштування башти				
5	3	Квітуха Україна, щастя для дитини!	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель	55 665,00	0,00	55 665,00	Проведено роботи по розчищенню території під квітники від пнів. Укладено договори на закупівлю дерев, кущів.
			2. Виконання зобов'язань за договорами				
			3. Підготовка документів до фінансування				
6	11	Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги с. Степове	1.Підготовка документації	96 600,00	0,00	96 600,00	Обладнання знаходиться на стадії виготовлення. Укладено договори на закупівлю обладнання
			2.Проведення процедури закупівлі				
			3.Монтажні роботи				
7	8	Полив зелених куточків школи	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель	68 967,00	0,00	68 967,00	Проведено роботи по розчищенню територій під квітники від пнів. Укладено труби для поливу
			2.Виконання зобов'язань за договорами				
			3.Підготовка документів до фінансування				
8	6	Телевізійна студія	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель	59 951,00	59 951,00	0,00	Проект реалізовано

			2.Виконання зобов'язань за договорами				
			3.Підготовка документів до фінансування				
9	1	Квітни, рідна школо	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель	67 995,00	0,00	67 995,00	Проведено роботи по розчищенню територій під квітники від пнів. Укладено договори на закупівлю кущів, дерев.
			2. Виконання зобов'язань за договорами				
			3. Підготовка документів до фінансування				
10	5	Зелені куточки школи	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель	80 100,00	0,00	80 100,00	Проведено роботи по розчищенню територій під квітники від пнів. Укладено договори на закупівлю кущів, дерев.
			2. Виконання зобов'язань за договорами				
			3. Підготовка документів до фінансування				
11	4	А з нашого вікна...	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель	51 510,00	0,00	51 510,00	Проведено роботи по розчищенню територій під квітники від пнів. Укладено договори на закупівлю кущів, дерев.
			2. Виконання зобов'язань за договорами				
			3. Підготовка документів до фінансування				
12	2	Встановлення біотуалетів на території Слобожанської ОТГ	1.Пошук альтернативних варіантів встановлення громадських вбиральнь	68 360,00	0,00	68 360,00	Проводиться пошук альтернативи встановлення біотуалетів (наприклад, стаціонарні вакуумні бокси)